



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

APOSTILA N.º 1 AO CONTRATO 034/SG/MPDFT/2021

PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGEA N.º 08191.125261/2020-03

Conforme consta nos autos do processo em epígrafe, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ n.º 26.989.715/0002-93 e a SERRANA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, CNPJ n.º 37.144.771/0001-62, com fundamento no art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993, adequam o Cronograma Físico-Financeiro n.º 1, substituindo-o pelo n.º 2, em anexo, tendo em vista a alteração na ordem de execução dos serviços.

Pelo MPDFT

Pela CONTRATADA

WAGNER DE CASTRO ARAÚJO  
Secretário-Geral

ANTÔNIO BISPO DE FREITAS SOBRINHO  
Sócio-Gerente

ANEXO  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº 2

<b>Cronograma Físico e Financeiro 02</b>						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,81%</b> <b>6.669,12</b>	<b>3,39%</b> <b>225,96</b>	<b>57,97%</b> <b>3.865,90</b>	<b>19,32%</b> <b>1.288,63</b>	<b>19,32%</b> <b>1.288,63</b>
01.03	ESTUDOS E PROJETOS	0,78% 6.443,16	0,00%	60,00% 3.865,90	20,00% 1.288,63	20,00% 1.288,63
01.08	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,03% 225,96	100,00% 225,96			0,00% -
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>12,70%</b> <b>104.418,79</b>	<b>36,75%</b> <b>38.376,50</b>	<b>27,03%</b> <b>28.227,87</b>	<b>19,09%</b> <b>19.934,62</b>	<b>17,12%</b> <b>17.879,80</b>
02.01	CANTEIRO DE OBRAS	6,34% 52.154,23	16,17% 8.434,85	24,77% 12.919,79	24,77% 12.919,79	34,28% 17.879,80
02.01.100	Construções Provisórias	0,31% 2.554,12	38,95% 994,83	20,35% 519,76	20,35% 519,76	20,35% 519,77
02.01.400	Proteção e Sinalização	6,03% 49.600,11	15,00% 7.440,02	25,00% 12.400,03	25,00% 12.400,03	35,00% 17.360,03
02.02	DEMOLIÇÃO	6,36% 52.264,56	57,29% 29.941,65	29,29% 15.308,08	13,42% 7.014,83	
02.02.100	Demolição Convencional	4,35% 35.768,36	72,18% 25.817,60	24,35% 8.709,60	3,47% 1.241,16	0,00% -
02.02.300	Remoções	2,01% 16.496,20	25,00% 4.124,05	40,00% 6.598,48	35,00% 5.773,67	0,00% -
<b>04</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>	<b>81,79%</b> <b>672.324,72</b>	<b>3,59%</b> <b>24.167,43</b>	<b>37,83%</b> <b>254.322,56</b>	<b>34,57%</b> <b>232.434,26</b>	<b>24,01%</b> <b>161.400,47</b>
04.01	ARQUITETURA	81,79% 672.324,72	3,59% 24.167,43	37,83% 254.322,56	34,57% 232.434,26	24,01% 161.400,47

04.01.100	Paredes	0,03%	0,00%	90,00%		10,00%
		236,24	-	212,62	-	23,62
04.01.250	Esquadria de alumínio	6,39%		30,00%	40,00%	30,00%
		52.527,82	-	15.758,35	21.011,13	15.758,34
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral	26,84%	0,00%	35,00%	65,00%	0,00%
		220.650,79	-	77.227,78	143.423,01	-
04.01.510	Revestimentos de pisos	1,09%			10,00%	90,00%
		8.966,00	-	-	896,60	8.069,40
04.01.530	Revestimentos de paredes	19,61%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		161.154,30	-	32.230,86	32.230,86	96.692,58
04.01.550	Revestimentos de forro	0,32%			100,00%	0,00%
		2.644,38	-	-	2.644,38	-
04.01.560	Pinturas	5,07%			41,20%	58,80%
		41.640,83	-	-	17.156,02	24.484,81
04.01.600	Impermeabilizações	19,60%	15,00%	80,00%	5,00%	
		161.116,19	24.167,43	128.892,95	8.055,81	
04.01.700	Acabamentos e Arremates	2,85%		0,00%	30,00%	70,00%
		23.388,17	-	-	7.016,45	16.371,72
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>	<b>0,66%</b>		<b>20,45%</b>	<b>34,47%</b>	<b>45,08%</b>
		<b>5.387,61</b>	-	<b>1.101,77</b>	<b>1.857,11</b>	<b>2.428,73</b>
06.10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,66%		20,45%	34,47%	45,08%
		5.387,61	-	1.101,77	1.857,11	2.428,73
<b>09</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>0,70%</b>	<b>6,90%</b>	<b>35,47%</b>	<b>35,47%</b>	<b>22,16%</b>
		<b>5.727,24</b>	<b>395,18</b>	<b>2.031,45</b>	<b>2.031,45</b>	<b>1.269,16</b>
09.02	LIMPEZA DE OBRAS	0,70%	6,90%	35,47%	35,47%	22,16%
		5.727,24	395,18	2.031,45	2.031,45	1.269,16
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3,34%</b>	<b>7,95%</b>	<b>36,44%</b>	<b>32,41%</b>	<b>23,20%</b>
		<b>27.471,24</b>	<b>2.183,96</b>	<b>10.010,52</b>	<b>8.903,43</b>	<b>6.373,33</b>
10.01	PESSOAL	3,34%	7,95%	36,44%	32,41%	23,20%
		27.471,24	2.183,96	10.010,52	8.903,43	6.373,33

	<b>Porcentagem</b>	<b>7,95%</b>	<b>36,44%</b>	<b>32,41%</b>	<b>23,19%</b>
	<b>Custo</b>	<b>65.349,03</b>	<b>299.560,07</b>	<b>266.449,50</b>	<b>190.640,12</b>
	<b>BDI</b>	<b>10.089,89</b>	<b>46.252,07</b>	<b>41.139,80</b>	<b>29.434,83</b>
	<b>Valor Mensal</b>	<b>75.438,92</b>	<b>345.812,14</b>	<b>307.589,30</b>	<b>220.074,95</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>	<b>7,95%</b>	<b>36,44%</b>	<b>32,41%</b>	<b>23,19%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>	<b>65.349,03</b>	<b>364.909,10</b>	<b>631.358,60</b>	<b>821.998,72</b>
	<b>Valor Acumulado</b>	<b>75.438,92</b>	<b>421.251,07</b>	<b>728.840,37</b>	<b>948.915,32</b>